

	"PROYECTO PUERTO/ PROJECT PORT SITE"	HSE DEPT
		2013
		PRC-EQ-101

INSPECCION DE EQUIPO (Telehandler, bobcat, miniexcavadora)

EMPRESA: <i>P.R.C.</i>				
OBRA: <i>puerto vinson</i>				
LUGAR: <i>colón</i>		FECHA: <i>4/5/13</i>		
MARCA DE EQUIPO: <i>323D Honda</i>		PLACA/SERIAL:		
N°.	DESCRIPCIÓN	BIEN	MALO	N/A
1	Conexiones del sistema hidraulico	✓		
2	Extensión del brazo se encuentra engrasado	✓		
3	Las barandas están sin abolladuras ni grietas	✓		
4	La puerta cierra bien y no presenta obstrucciones			
5	Los dos sistemas de mando están operativos e independientes	✓		
6	El sistema de mando obedece al ser accionados	✓		
7	El sistema de comandos independientes funciona bien	✓		
8	Los neumáticos se encuentran en buenas condiciones			
9	Sistema de alarma de seguridad operativos y son audibles	✓		
10	Los contrapesos se encuentran completos	✓		
11	La mesa giratoria se encuentra engrasada	✓		
12	La mesa giratoria presenta juego al movimiento giratorio	✓		
13	El sistema de frenos se encuentra en buenas condiciones	✓		
14	El freno de avance esta operativo	✓		
15	El freno de giro se encuentra operativo	✓		
16	El sistema de seguridad manual se encuentra operativo	✓		
17	El sistema de luces se encuentra en buenas condiciones	✓		
18	El operador es competente y esta clasificado	✓		
19	El equipo está certificado	✓		
20	Cuñas y pasadores se encuentran en buen estado	✓		
21	La presión de aceite es normal	✓		
22	La temperatura del motor es la adecuada	✓		
23	El sistema de escape se encuentra en buenas condiciones	✓		
24	La batería, bornes y cables se encuentran bien	✓		
25	El equipo posee extintor de incendios	✓		
26	El orometro se encuentra en buenas condiciones, Cuánto marca?	✓		
Orometro: <i>620.6</i>				
OBSERVACIONES:				
INSPECCIONADO POR:		APROBADO HSE:		
				